

# Travaux sur les voies entre Grandvaux et Puidoux.

Nous vous  
remercions de votre  
compréhension.



Renouvellement des voies.  
De mars 2025 à déc. 2026



Chères riveraines, chers riverains,

Entre les gares de Grandvaux et de Puidoux, les travaux se poursuivent. En 2025, les opérations ont permis d'entretenir des infrastructures comme des murs, des socles de fondation pour des nouveaux signaux et des drainages.

En 2026, les voies de chemin de fer seront totalement renouvelées entre les deux tunnels ferroviaires. Un nouveau caniveau à câbles sera également construit. Les gares de Grandvaux et de Puidoux continuent de servir de zones de soutien logistique pour les différents chantiers.

**Au verso, vous trouverez les dates des travaux planifiés de nuit et durant les week-ends** pour les trois premiers mois de 2026. Un nouvel avis vous parviendra pour les opérations suivantes.

Nous sommes conscients des nuisances liées aux travaux menés. Soyez assurés que toutes les mesures possibles sont prises pour limiter les nuisances, comme le regroupement de certaines opérations bruyantes et la priorisation des opérations en journée.

Toutefois, pour la sécurité des ouvriers, des alarmes sonores retentiront. Elles seront installées sur le tronçon de voies entre les tunnels de Grandvaux et Puidoux.

L'horaire du trafic ferroviaire régional sera adapté. Veuillez consulter l'horaire en ligne sur l'application Mobile CFF ou sur [cff.ch](http://cff.ch) peu avant votre départ.

En qualité de chef de projet, je me tiens à votre disposition à l'adresse mail [projets.romandie@cff.ch](mailto:projets.romandie@cff.ch). D'avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension.

Avec nos meilleures salutations,

Fabio Barbosa  
Chef de projet  
CFF Infrastructure

## Aperçu des travaux planifiés de nuit et le week-end.

Date*	Durée approximative*	Nature des travaux
Du dim 11.01.2026 au ven 16.01.2026.	22h-6h	Travaux préparatoires, installations et tests des alarmes sonores. Bruyant, lors des tests. Zones : verte, orange, bleue (plan ci-après).
<b>Du 18.01.2026 au 03.04.2026</b> : des travaux sont planifiés tous les <b>week-ends</b> , principalement de jour. Des interventions de nuits peuvent être réalisées selon l'avancée des chantiers. Zones : verte, orange, bleue (plan ci-après).		
Du dim 18.01.2026 au lun 19.01.2026	22h-6h	Travaux : pose d'isolations électriques. Peu bruyant. Zone : verte et bleue (plan ci-après).
Du lun 19.01.2026 au dim 25.01.2025 Du sam 31.01.2026 au ven 06.02.2026	22h-6h	Travaux : construction d'un drainage. Bruyant. Zone : bleue (plan ci-après).
Du dim 25.01.2026 au sam 31.01.2026	22h-6h	Travaux : renouvellement des voies. Très bruyant. Zone : bleue (plan ci-après).
<b>Du 01.02.2026 au 26.03.2026</b> : création d'un caniveau à câbles entre Puidoux et Grandvaux sur l'entier du tronçon. Ces travaux se dérouleront majoritairement de nuit et à l'avancée, depuis Puidoux en direction de Grandvaux. Les opérations avanceront au fur et à mesure du chantier. Zones : verte, orange, bleue (plan ci-après).		
Du lun 09.02.2026 au ven 12.02.2026	21h-6h	Travaux : ballastage et bourrage des voies. Très bruyant. Zone : orange (plan ci-après).
Du lun 16.02.2026 au dim 22.02.2026	21h-6h	Travaux : coupe de rail, ballastage et bourrage. Très bruyant. Zone : orange (plan ci-après).
Du dim 22.02.2026 au ven 13.03.2026	22h-6h	Travaux : démolition d'un mur de soutènement. Bruyant. Zone : bleue (plan ci-après).
Du mar 24.02.2026 au sam 28.02.2026	21h-6h	Travaux : coupe de rails, ballastage et remplacement de traverses. Bruyant par moment. Zone : verte, orange, bleue (plan ci-après).
Du dim 01.03.2026 au sam 07.03.2026	21h-6h	Travaux : déchargement de rails, soudures et bourrage. Bruyant. Zone : verte, orange, bleue (plan ci-après).

Du dim 08.03.2026 au ven 13.03.2026	21h-6h	Travaux : soudures de rail. Bruyant. Zone : verte (plan ci-après).
Du dim 15.03.2026 au ven 20.03.2026	21h-6h	Travaux : bourrage. Très bruyant. Zone : verte (plan ci-après).
Du jeu 26.03.2026 au ven 27.03.2026	22h-6h	Travaux : dépose de l'isolations électriques. Bruyant, lors des tests. Zone : verte (plan ci-après).
Du dim 29.03.2026 au ven 03.04.2026	22h-6h	Travaux préparatoires, installations et tests des alarmes. Bruyant lors des tests. Zone : verte (plan ci-après).

\*Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts peuvent se produire en cas d'imprévu lié à l'exploitation (p. ex. retard de trains) ou à d'autres événements impondérables (p. ex. mauvaises conditions météorologiques, panne de machines).

## Plan des zones de travaux.

